

令和6年1月14日

応急仮設住宅の建設に関し情報を提供していただいた皆様

石川県土木部建築住宅課長

本年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では、震度7という当県では経験のない大地震が発生し、想像を超える被害が発生し、今なお2万人以上の方が避難しております。

今後、一日も早く、一戸でも多く仮設住宅を建設しなければならないのですが、建設候補地が少ない地形であったり、インフラの被害が大きいことなどから、計画的な建設が難しい状況にあります。

このような中、多くの団体、企業様から応急仮設住宅建設に係る情報をいただきました。

つきましては、仮設住宅の要件や当方の要望等をご覧のうえ、建設可能性についてご検討いただき、建設のご提案をお願い申し上げます。

記

1. 建設に係る提案書について

別紙「建設の条件」、「石川県応急仮設住宅標準仕様書」をご覧いただき、以下の資料を送付願います。

- ①建設チェックリスト（別添エクセルファイルに必要事項を記入したもの）
- ②見積書（20戸の団地を建設する場合の総額で、内訳金額が分かるもの）
- ③平面図（1DK、2DKなど型別（パターン）ごとに）

2. 送付先

石川県土木部建築住宅課 担当：表までメールにて送付願います。

アドレス omote@pref.ishikawa.lg.jp

3. 提案の期限

1月20日頃。それ以降になる場合は、事前にご連絡いただくと幸いです。

なお、問い合わせについてはメールにてお願いいたします。（24時間以内には回答したいと思います。）

事務担当

石川県土木部建築住宅課

応急仮設住宅建設チーム

担当課長 表 俊博

電話 076-225-1777

FAX 076-225-1779

Mail:omote@pref.ishikawa.lg.jp

| 設計概要 | | |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モジュール | 1800~1840 | |
| 構造 | 軽量鉄骨造 (ブレース構造) (積雪荷重:1.0m長期 雪下ろし条件付き) | |
| 基礎 | 基礎 | コンクリート基礎または PC 基礎の上にH鋼 |
| 床組 | 玄関ポーチ | 木製又は鋼製軸組 (蹴上 200 以下、踏面 250 以上) ※ノンスリップ付き 段数段以上は片手すり設置 |
| | 土台 | 木製又は鋼製 (木製土台の場合のみ:土台水切りカラー鉄板付き) |
| | 束 | 木杭 末口 75φ 又は鋼製束 @900 ~ 920 |
| | 床 | 木製パネル (各社メーカー仕様による) 断熱材充填 (グラスウール t=100 10K相当) 床パネル上、防湿シート敷込 (重ね代 100mm 以上)100 以上巻上 |
| 屋根 | 折版葺き | ガルバリウム鋼板 (各社メーカー仕様による) 裏面ペフ貼り t = 4 |
| 壁 | 外壁パネル | サンドイッチパネル (各社仕様による) (外側:カラー鋼板・内側:カラー鋼板・内部:断熱材入り) |
| | 外周部 | ふかし壁 化粧石膏ボード t=9.5 (グラスウール t=50 24K相当) ※内壁との合計の断熱性能 グラスウール t=100 10K 相当と同様 |
| | 間仕切下地 | 木製又は鋼製下地 |
| | 世帯間間仕切 | 石膏ボード t=12.5+化粧石膏ボード t=9.5 両面貼り (小屋裏まで) (断熱材入り (グラスウール t=50 10 K 相当)) |
| | コンロ前 | 化粧ケイカル板 t=5 (鋼製下地 または、木下地+石膏ボード t=9.5) |
| 天井 | 下地 | 木製又は鋼製下地 (断熱材敷き込み:グラスウール t=100 16K相当) 天井からのカーテンの下地補強をすること |
| 建具 | 外部 | 玄関アルミ製引違い戸 上段:型板ガラス t=4 下段:腰パネル ※ 網戸付、外部:鍵付き・内部:クレセント 一般窓 引違いアルミサッシ窓 (クレセント付き) 透明ガラス t=3 網戸付 掃き出し窓 (1ヶ所/1戸 上段:透明ガラス t=4 下:段 型板ガラス t=4 網戸付 ※ 窓の内側はすべて樹脂サッシ取付 (二重サッシ) |
| | 内部 | 居室開口部 木製枠 H=1900 防災遮光布カーテン (カーテンに房止付き) トイレ:木製片開フラッシュドア H=1900、有効 W=550以上 戸当たり付 ※アンダーカット |
| その他 外部工事 | 各住戸設置 | ・郵便受:横長タイプ、W=400程度 ・呼び鈴設置 (有線タイプ) ・室名札:各住戸 1ヶ所設置 ・濡れ縁:各住戸 1ヶ所設置 ・芻庇、掃き出し窓 庇:鋼製 900 x1800 程度 (各社仕様による) ・物干し:柱取付タイプ折りたたみ式 取付位置FL+1600 (金物芯取付) ・玄関風除室(メーカー仕様による) 外部 縦手摺: 1ヶ所 L=450 H=800 |
| | 各棟設置 | ・棟番号:各棟 1ヶ所設置 (300x300) ・積雪表示板 ・消火器 (10型) 1ヶ所/1棟 家庭用消火器 1ヶ所/戸 |

| 室内仕上表 | | | | | |
|-------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 室名 | 床 | 巾木 | 間仕切り壁 | 天井 | 備考 |
| 玄関 | 長尺塩ビシート または CFシート 下地) 合板 t=4 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 床見切り (アルミ製) 内部横手摺: 1ヶ所 L=450 H=800 |
| 台所 | 長尺塩ビシート または CFシート 下地) 合板 t=4 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 流し台、コンロ台、 バックガード付 2口コンロ (グリル付) 吊戸棚 L=600 ガス栓は2口、 ガス漏れ警報器 洗濯機用立水栓 トラップ付き排水管 (洗濯機用) ライニング W=1230 H=1190 |
| 洗面所 | 長尺塩ビシート または CFシート 下地) 合板 t=4 転ばし根太組 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 化粧洗面台 W=600 程度 内部 縦手摺付 L=450H=800 |
| トイレ | 長尺塩ビシート または CFシート 下地) 合板 t=4 転ばし根太組 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 水洗式洋便器 (温水洗浄便座付) 手洗い付ロータンク 手摺(L型)600H6001ヶ所 紙巻器 タオル掛 |
| 浴室 | ユニットバス 1116 入り口段差は 140以下とする. | | | | 浴槽:横手摺付 L=450 H=800 内部:横手摺付 L=450 H=800 風呂はフタ付き |
| 洋室 | タイルパット 下地) 合板 t=4 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 窓 防災レースカーテン 窓 遮光防災カーテン (カーテンに房止付き) カーテンレール (ダブル) エアコン取付下地 (1ヶ所/1戸) 給気口 (開閉式) 付長押 L=2400 H=1800 (1ヶ所/1戸) |
| 物入 | タイルパット 下地) 合板 t=4 | 塩ビ H=60 | 化粧石膏ボード t=9.5 下地) 軽鉄又は木製 | 化粧石膏ボード t=9.5 | 中段:一段 枕棚 カーテン カーテンレール (カーテンに房止付き) |